

«Согласовано»
Технический директор
АО «СМК»



С.А. Иванов

2026 г.

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «СМК»



Е.В. Смирнов

2026 г.

ПЛАН
работ по подготовке котельной
к отопительному сезону
в 2026 - 2027 г.г.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Исполнитель	Ответственный за выполнение работ	Стоимость работ, (тыс. руб.)	Примечание
1	Весенний осмотр здания котельной.	До 27.04.2026 г.	Своими силами.	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость материалов.	В соответствии с "Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" (Приказ Минэнерго России № 511 от 14.05.2025)
2	Осмотр дымовой трубы.	До 27.04.2026 г. До 15.09.2026 г.	Своими силами.	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость материалов.	Согласно нормативным документам.

3	Гидравлическое испытание тепловых сетей.	До 27.04.2026 г. До 20.09.2026 г.	Своими силами.	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость материалов.	В соответствии с правилами гидравлических испытаний тепловых сетей до и после отопительного сезона.
4	Поверка приборов КИПиА.	До 15.09.2026 г.	Подрядная организация.	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость определяется Подрядчиком.	Периодически. Согласно Правил.
5	Ремонт внутритопочного пространства котла ДКВР 6,5/13 стац. № 4: - Ремонт тыла топочной камеры площадью до 4 м ² ; ремонт торкрета площадью до 1 м ² с укреплением металлической сеткой; ремонт фронта топочной камеры площадью до 2 м ² ; - Поверхностная очистка от нагара конвективного пучка труб во внутритопочном пространстве котла.	До 15.09.2026 г.	Подрядная организация.	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	70 000 руб.	Ремонт требуется по результатам весеннего осмотра.
6	Ремонт внутритопочного пространства котла ДКВР 6,5/13 стац. № 5: - Ремонт тыла топочной камеры площадью до 4 м ² ; ремонт торкрета площадью до 1 м ² с укреплением металлической сеткой; ремонт фронта топочной камеры площадью до 2 м ² ; - Поверхностная очистка от нагара конвективного пучка труб во внутритопочном пространстве котла.	До 15.09.2026 г.	Подрядная организация.	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	70 000 руб.	Ремонт требуется по результатам весеннего осмотра.
7	Гидравлические испытания котлов стационарных № 4 и № 5.	До 15.09.2026 г.	Своими силами.	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость материалов.	В межотопительный период.

8	ППР теплоэнергетического оборудования котельной (насосы Д 200, дутьевые вентиляторы, дымососы и т.д.).	До 15.09.2026 г.	Персонал котельной и электроучасток	Начальник котельной Шашихин Н.А. Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость материалов.	Выполнение ремонта по результатам весеннего осмотра.
9	ППР системы электрооборудования в котельной (электродвигатели, системы освещения, электропроводка, РУ 0,4 кВ).	До 15.09.2026 г.	Энерго-механический отдел	Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость материалов.	Выполнение ремонта по результатам весеннего осмотра.
10	Ремонтно-восстановительная покраска пола в машинном зале котельной.	До 15.09.2026 г.	Своими силами.	Начальник котельной Шашихин Н.А. ОМТС – покупка краски.	Стоимость материалов.	В межотопительный период.
10	Ремонтно-восстановительная покраска наружного газопровода.	До 15.09.2026 г.	Своими силами.	Главный механик Пазюк Д.А. ОМТС – покупка краски.	Стоимость материалов.	В межотопительный период.
11	Ремонт кровли здания котельной.	До 15.09.2026 г.	Подрядная организация.	Главный механик Пазюк Д.А.	Стоимость определяется Подрядчиком.	Выполнение ремонта по результатам весеннего осмотра.
12	По результатам анализа прохождения 3-х прошлых отопительных сезонов, остановок, технических сбоев и аварийных ситуаций не было.					

Составил: Главный механик



Пазюк Д.А.

Ознакомлен: Начальник котельной



Шашихин Н.А.